



REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej”

- projekt realizowany dzięki dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 77/2017/Wn 06/OP-WK/D z 05.05.2017 r.)

Umowa o dofinansowanie nr 77/2017/Wn 06/OP-WK/D z dnia 05 maja 2017 r. zakładała, iż przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie **1 228 720,00 zł**, przy czym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zaplanowana w wysokości **1 101 387,00 zł**. Wysokość otrzymanej z NFOŚiGW dotacji stanowi więc 89,64 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia przy wysokości udziału własnego GPN wynoszącym odpowiednio 10,36 % ww. przewidywanych kosztów.

Przebieg realizacji zadania wg harmonogramu rzeczowo – finansowego

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia składa się z 9 nw. zadań:

1. Wykonania zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia rosnącego na obszarze zabytkowego założenia parkowego.

Wykonanie na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia wraz z wycinką drzew martwych/zamierających lub niebezpiecznych.

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako część wkładu własnego w stosunku do całości przewidywanego kosztu realizacji przedsięwzięcia.

2. Odnowienie zabytkowego założenia parkowego.

Odnowienie zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej młodymi drzewami rodzimych gatunków drzew liściastych.

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako wkład własny w wysokości 100%.

3. Odnowienie starego podworskiego sadu.

Odnowienie starego podworskiego sadu jabłoniowego rosnącego na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej poprzez nasadzenia starymi odmianami młodych drzew owocowych.

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako wkład własny w wysokości 100%.

4. Wykonanie gorczańskiego ogrodu edukacyjnego.

Wykonanie gorczańskiego ogrodu edukacyjnego na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej w oparciu o wykonany projekt.

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym w części jako forma wkładu własnego w wysokości 1,43% oraz w wysokości 98,57% jako dotacja NFOŚiGW.

5. Zakup wyposażenia do obsługi projektu – aparatu fotograficznego oraz lornetki.

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako wkład własny w wysokości 100%.

6. Obsługa finansowa oraz koordynacja projektu.

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako dotacja NFOŚiGW w wysokości 100% .

7. Wykonanie ekspertyzy sadowniczej.

Wykonanie ekspertyzy sadowniczej zawierającej w swej treści ustalenie gatunków i odmian drzew owocowych w starym sadzie podworskim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie uzupełniających nowych nasadzeń starych odmian drzew owocowych

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako dotacja NFOŚiGW w wysokości 100%.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wykonywana:

- sukcesywnie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Jego zakończenie zostało przewidziane na II kwartał 2019 r.
- w oparciu o treść przywołanej na wstępie umowy zawartej na dofinansowanie projektu z NFOŚiGW w Warszawie,
- w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmian.) oraz „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym”

Ze względu na zasadę konkurencyjności przy udzielaniu ww. zamówień publicznych na tym etapie nie podaje się zarówno istotnych szczegółów realizacji ww. zadań częściowych rzeczzonego projektu oraz szacowanych kwot istotnych w procedurach związanych z wyłonieniem ich wykonawców.

TG

Gorczański Park Narodowy składa serdeczne podziękowania Zarządowi i Pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okazaną pomoc w trakcie realizacji projektów oraz przekazane wsparcie finansowe.